



# รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ ผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จึงประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายสงกรานต์ ไสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
-ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	<b>๑</b>
บทนำ	๑
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๕
<b>ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาอบต.</b>	<b>๗</b>
<b>ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาอบต.</b>	<b>๑๑</b>
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๑๔
บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕
บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ตั้งเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๗
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๑
ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม)	๒๓
สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๘๓
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๘๕
ภาคผนวก	๘๖

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนของ การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จและส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

### ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่และอาจได้รับการ  
คัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทางวิธีการ  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมิน  
ผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน  
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ  
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม  
ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

**ขั้นตอนที่ ๕** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ  
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด  
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม  
ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)



## กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

### (๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

### (๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดและชุมชนส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว)



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแล การท่องเที่ยว  
ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ  
ธรรมาภิบาล

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

**(๕) ประสิทธิภาพ**

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบ  
เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน  
ได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง  
คุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

**(๖) ประสิทธิผล**

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

**(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต**

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของอบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค  
และระดับประเทศ

**(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ**

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ  
ต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

#### วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ (vision)

“ สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญา นำพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

#### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

##### แนวทางการพัฒนา

๑.๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทำป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

##### แนวทางการพัฒนา

๒.๑ ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๒.๒ ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีงานทำ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

๒.๓ การพัฒนาระบบชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

##### แนวทางการพัฒนา

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓.๒ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แนวทางการพัฒนา

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม

๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

๕.๑ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ชยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

๖.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๒ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

๖.๓ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

๔. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา

๕. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

๖. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงมหัววัน ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำงานในทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพื้นที่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและเพิ่มขึ้น

๒. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น

๒. มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ

๒. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

๒. ชยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชนมี  
การบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ อย่าง  
เคร่งครัด

๒. มีการประสานงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกระดับ

## ส่วนที่ ๓

### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวัน

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวันเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวัน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- |  |            |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก         | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                   | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก               | จำนวนสองคน |

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๑)ผู้แทนหน่วยงาน	ประธานกรรมการ
(๒)ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๓)ผู้แทนสมาชิกอบต.	กรรมการ
(๔)ผู้แทนสมาชิกอบต.	กรรมการ
(๕)ผู้แทนสมาชิกอบต.	กรรมการ
(๖)ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๗)ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๘)ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๙)ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐)ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑)หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการฯ
(๑๒)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง  
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**ตารางที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	



**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลมทววัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์										
การพัฒนาาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๒๐๕	๔๑๓,๘๕๓,๑๕๐	๒๓๒	๔๒๙,๔๕๐,๔๐๓	๑๐๖	๓๕๒,๔๗๙,๘๕๕	๑๐๒	๓๒๘,๑๕๓,๔๐๐	๑๑๔	๓๗๓,๗๐๗,๕๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓๖	๑๑,๑๐๘,๐๐๐	๑๗	๙,๑๗๕,๐๐๐	๑๑	๑๐,๕๒๔,๐๐๐	๑๗	๗,๐๑๐,๐๐๐	๑๒	๔,๓๗๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๖	๓,๑๕๐,๗๒๐	๖	๓,๗๑๘,๔๐๐	๖	๔,๑๕๐,๗๐๐	๖	๔,๑๕๐,๗๐๐	๖	๔,๑๕๐,๗๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	๕๖	๓,๐๓๘,๐๐๐	๗๖	๓,๘๐๑,๕๐๐	๗๐	๒,๙๘๐,๐๐๐	๖๙	๒,๙๕๕,๐๐๐	๖๙	๒,๙๕๕,๐๐๐
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๖	๑๓๕,๐๐๐	๖	๑๓๕,๐๐๐	๖	๑๕๐,๐๐๐	๖	๑๖๐,๐๐๐	๖	๑๖๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๔	๑๒,๐๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๒,๑๕๒,๘๐๐	๑๔	๑๒,๘๒๐,๐๐๐	๑๔	๑๓,๐๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๓,๓๒๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๒๓</b>	<b>๔๕๓,๓๕๔,๘๗๐</b>	<b>๓๕๑</b>	<b>๔๕๘,๔๓๓,๑๐๓</b>	<b>๒๑๓</b>	<b>๓๗๐,๒๘๔,๕๕๕</b>	<b>๒๑๔</b>	<b>๓๕๕,๔๕๙,๑๐๐</b>	<b>๒๑๑</b>	<b>๓๕๘,๖๖๓,๒๐๐</b>

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมทวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส (โต๊ะพับโอนยกประสงค์)	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	๐
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	๒,๗๐๐	๒,๗๐๐	๐
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๓๖,๐๐๐	๓๔,๒๐๐	๑,๘๐๐
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นยาแบบเตอร์	๕,๐๐๐	๓,๙๐๐	๑,๑๐๐
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	หัวฉีดดับเพลิงแบบตัวเป็น	๖๖,๐๐๐	๕๕,๘๐๐	๐
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ทำสีรถยนต์บรรทุกน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องฟนและองผอย	๙๑,๘๐๐	๙๐,๐๐๐	๑,๘๐๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตร และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั้มนบาดาล	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องตบดิน	๒๑,๐๐๐	๑๗,๙๐๐	๓,๑๐๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องสกัดคอนกรีต	๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒,๐๐๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๗	๒๔,๐๐๐	๐ โอนลด ๒๔,๐๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๙	๖๔,๐๐๐	๐ โอนลด ๖๔,๐๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๒	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐
<b>รวม ๑๓ โครงการ</b>			<b>เป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๕๑๒,๐๐๐</b>	<b>๔๐๑,๐๐๐</b>	<b>๑๑๑,๐๐๐</b>

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ตั้งเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลตมทาวน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมดูดอากาศ ขนาด ๖ นิ้ว	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐	๓๑,๘๙๐	๑๑๐
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๒๐๐	๘,๐๐๐	๒๐๐
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๐๙๐	๔๑๐
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๓๕,๘๐๐	๓๕,๘๐๐	๐
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ พนักพิงต่ำ สี่งหลัง	๔,๗๐๐	๔,๗๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้บุวม	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้บุวม มีพนักพิง	๓,๙๕๐	๓,๙๕๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะโ齡ขาเหล็ก ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะโ齡ขาเหล็ก ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ	๕๓,๕๐๐	๕๓,๕๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ไฟกิ่ง(โซลาเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๗	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ไฟกิ่ง(โซลาเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๙	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ไฟกิ่ง(โซลาเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๒	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	กล้องระดับ ขนาด กำลังขยาย ๓๐ เท่า	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๕,๕๕๐	๒,๕๕๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๒๐๐	๘,๐๙๐	๑๑๐
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๐๙๐	๔๑๐
<b>รวม ๒๔ โครงการ</b>			<b>เป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๖๖,๗๐๐</b>	<b>๖๖,๗๓๐</b>	<b>๓,๙๗๐</b>


ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		
	ตามแผน	การจัดทำงบประมาณ	ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๒๓๒	๒๕	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๗	๑	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๖	๔	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	๗๖	๕๑	กองการศึกษา สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๖	๑	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๔	๑๔	สำนักปลัด กองคลัง
รวม	๓๕๑	๙๖	

สรุป โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๕๑ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๙๖ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๕ ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๙๖X๑๐๐/๓๕๑)



## โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
 ๑. แผนงานอุดหนุนโครงการและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าของการทำงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหวานหลังที่ ๒	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตรม. (ตามแบบ อบต. ดงมะวันกำหนด)	๗๕๐,๐๐๐	๗๑๗,๐๐๐	๒,๕๐๐	สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ตรวจรับเมื่อ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๑๒๐ -โอนลดงบประมาณ ๓๐,๖๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒.	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕	สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๔,๘๐๐	๔,๒๐๐	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๓๒
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนน คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด สวนยางนางสัมฤทธิ์ ดอนนาม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๗๙.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๔๐,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ - ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนน คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด เสาไฟฟ้า บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๒๙.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๓,๘๐๐	๐	๑,๘๐๐	-	กองช่าง	-ไม่ได้นำเงินการ -โอนลด ๓๒,๐๐๐	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๕๕
๕.	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๒๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	-	กองช่าง	-โอนไปตั้งโครงการ ใหม่(ลำดับที่ ๒๑)	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของ ดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๖.	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๔๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	- โอนไปตั้งโครงการใหม่(ลำดับที่ ๒๐)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑
๗.	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๒๘๓,๐๐๐	๐	๓๔,๕๐๐	-	กองช่าง	- โอนไปตั้งโครงการใหม่(ลำดับที่ ๒๒)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยืนยันการดำเนินงาน (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงานดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๘.	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๔๐,๐๐๐	๐	๕,๕๐๐	-	กองช่าง	- โอนไปตั้งโครงการใหม่(ลำดับที่ ๒๓)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๔
๙.	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ห้วย หมู่ที่ ๑๒	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	- โอนไปตั้งโครงการใหม่(ลำดับที่ ๒๔)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๙๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๒๗๖,๕๐๐	๐	๓๓,๕๐๐	-	กองช่าง	- โอนไปตั้งโครงการใหม่ (ลำดับที่ ๒๕)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๘๗
๑๑.	โครงการขยายเขตประปาโดยใช้ท่อ PE บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ขยายเขตประปา โดยวางระบบท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๑๖๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๕๖,๐๐๐	๕๒,๑๐๐	๓,๙๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินการ ( การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๒.	โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ซ่อมแซมระบบประปา (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๕๓,๕๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	- โอนไปตั้งรายการใหม่ (ซื้อเครื่องสูบน้ำ)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๙๘
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ้มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นเสาไฟฟ้าแรงสูง จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงทรายถม ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๐,๖๐๐	๒๙,๕๐๐	๑,๑๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ - ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๖๘



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นคำขอเงิน (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านคุ้มเวียงราชพหลิมหมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นแนวเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. และลงทรายถมปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๙.๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๔๙,๓๐๐	๔๙,๐๐๐	๓๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ - ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๖๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยงาน	ผลความสำเร็จ ของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านคุ้มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๓ จุดเริ่มต้นท่อคสล.เดิม จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงทรายถม ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๖๒,๔๐๐	๖๐,๓๐๐	๒,๑๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ - ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๗๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินงาน (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านคุ้มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๔ จุดเริ่มต้นท่อ คสล.เดิม จุดสิ้นสุดสี่แยกกลางหมู่บ้าน)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงทรายถมปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๖๙,๓๐๐	๖๗,๐๐๐	๒,๓๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ - ตรวจจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๗๑
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ - ตรวจจรับ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๘๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินงาน (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความก้าวหน้า (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ย้ายไปหนองแคห่าง) บ้านปงเคียน หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ย้ายไปหนองแคห่าง) (ตามแบบ อบต. ดงมะหวังกำหนด)	๓๖๘,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๔๘
๑๙	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงเสียงตามสาย (ตามแบบ อบต. ดงมะหวังกำหนด)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗ - ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๗๙
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงมะหวัง หมู่ที่ ๑	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๓๔๐,๐๐๐	๓๐๘,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๒๕๕,๐๐๐	๑๙๕,๒๐๐	๕๙,๘๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๒
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๒๔๘,๕๐๐	๑๘๓,๓๐๐	๖๕,๒๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๙
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๒๖๒,๕๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	กันยายน - ธันวาคม เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๔


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินงาน (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่หม่มทาวน หมู่ที่ ๑๒	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๕,๖๐๐	๔,๔๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๙๙
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๒๔๓,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๘๗

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีทั้งหมด ๒๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กั้นเงินเบิกจ่าย	๘ โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	๘ โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ %

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว


๑. แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ผ่านมา (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	



**สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

- มีทั้งหมด ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ○ โครงการ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย ○ โครงการ
  - ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ
- ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ %



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๗๕๒,๓๒๒	๖๖๕,๑๔๑	๘๗,๑๘๑	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๓.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลมทวีน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลมทวีน	๒,๖๗๗,๒๐๐	๒,๖๕๕,๗๓๔	๔๑,๔๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลดงมทวีน	ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลดงมทวีน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ ๒๐,๐๐๐

**สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

มีทั้งหมด ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย ๐ โครงการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ %

**เปรียบเทียบการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓**



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 ๑. แผนงานการตราสนาวิวัฒน์ธรรมและนวัตกรรมการทำงานและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลดงมหาวัน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองการศึกษาฯ	-โอนไปตั้งรายการใหม่ (ลำดับที่ ๒๑,๒๒,๒๓)	
๒.	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๓.	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการกีฬาบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ และคุ้มเวียงราชพลี	อุดหนุนส่งเสริมการกีฬาบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ และคุ้มเวียงราชพลี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-ไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความก้าวหน้า (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔.	โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียน	ดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมทอดเทียน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๗๐	๓๐	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๕.	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงมหาวัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๖.	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวัน	ดำเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๗.	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจำปีตำบลงิ้ว	ดำเนินงานโครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจำปี ตำบลงิ้ว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-ไม่ได้ดำเนินการประเมินผล	
๘.	โครงการงานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง “หกเป็งล่องฟ้า” ให้สาธุชนชาวตุง	อุทธรณ์ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมงานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง “หกเป็งล่องฟ้า” ให้สาธุชนชาวตุง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	อุทธรณ์ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๙.	โครงการงานพูนเม็ง รามหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	อุทธรณ์อำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมงานพูนเม็ง รามหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กองการศึกษา	อุทธรณ์ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความคุ้มค่า (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมโครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๑.	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	อุดหนุนกับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๒.	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๓.	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรมวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษา	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๕	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๙	โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๐	โครงการอุดหนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า	อุดหนุนบ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับบ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ (คุ้มเวียงราชพลี)	
๒๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ ๒, ๑๑	ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒, ๑๑	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๕	๑๐,๐๔๕	๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการ เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์	
๒๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙,๑๐	ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙,๑๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการ เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑,๓,๕,๑๒	ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑,๓,๕,๑๒	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-ไม่ได้ดำเนินการ	

๒. แผนงานการรักษาสภาพภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ( การติดตาม และประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบล ดงมหาวัน ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณในแผนงานงบกลาง	
๒	โครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ	ดำเนินการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ และ ๑๑-๑๗ เมษายน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	- ไม่ได้ใช้งบประมาณของโครงการ - โอนลด ๑๘,๒๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ( การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการฝึกซ้อม การปฏิบัติขณะเกิดเหตุ สาธารณภัยของ ประชาชนรวมถึง พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น การอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๗๐	๒๓๐	๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ ตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๕	โครงการฝึกอบรม การดับเพลิงเบื้องต้น	ดำเนินการฝึกอบรม การป้องกัน และดับเพลิงเบื้องต้น และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัยในพื้นที่ โดยมี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชุมชน ผู้ตรัษษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๒๔.๘๕	๗๕.๑๕	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ ตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ( การติดตาม และประเมินผล)	หมายเหตุ
๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	ดำเนินการฝึกอบรม การป้องกันเกิดไฟฟ้า โดยการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าทั้งใน พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่การเกษตร และการดับไฟฟ้า โดยการใช้อุปกรณ์ที่มีในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๙๒.๓๐	๗๐๗.๗๐	๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ ตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๗	โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้ และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับอาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	๕๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหมอกควัน	ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการงดการเผาหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ กุมภาพันธ์- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	- ไม่ได้ใช้งบประมาณของโครงการ
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	อุทหรณ์งบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) /อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	ไม่ได้ดำเนินการอุทหรณ์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

๓. แผนงานสร้างความสำเร็จของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมประชาชนทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดประชุมและทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)	ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลงิ้วทัน	ดำเนินการจัดอบรมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลงิ้วทันและศึกษาดูงาน	๘๐,๐๐๐	๗๔,๗๑๙	๕,๒๘๑	๓,๑๐,๑๗, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดงมะหว้า	ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลดงมะหว้าและศึกษาดูงาน	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๖๐	๔๐	๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเถา	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเถา	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๖๖	๓,๓๓๔	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดงมะหว้า	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดงมะหว้า	๕๐,๐๐๐	๓๒,๓๒๙	๐	๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	โอนลดงบประมาณ ๑๗,๖๓๑ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้เลี้ยง โค-กระบือ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	ดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้เลี้ยง โค-กระบือ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	๔๑,๕๐๐	๓๖,๕๒๐	๕,๐๘๐	๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	ดำเนินการ ดำเนินงาน โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้เลี้ยง โค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้เลี้ยง โค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๓๐	๒๗๐	๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพดิน ของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้งดำเนิน กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ/อำเภอเวียงเชียงรุ้ง)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	

๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี	ดำเนินการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๔๘	๕,๙๕๒	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	

๕. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ทำเนิการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่	๑๒๐,๐๐๐	๕๖,๗๓๐	๐	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	โอนลดงบประมาณ ๖๓,๒๗๐
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ดำเนินอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐
๔	โครงการรณรงค์อบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ดำเนินอบรมอบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีน	๖๐,๐๐๐	๕๓,๗๐๐	๖,๓๐๐	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๗	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	อุดหนุนปลัดจังหวัด เชียงรายดำเนินการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด /ปลัดจังหวัด เชียงราย	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้กับกรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในการดำเนินการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด/คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมล่าช้า	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

- มีทั้งหมด ๕๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย ๐ โครงการ
  - ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๑๒ โครงการ
- ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๗ %

เปรียบเทียบการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔






ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
 ๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน นำอยู่ (๕ ส) องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมหาวัน	ดำเนินโครงการ พัฒนาและปรับปรุง สถานที่ทำงานนำอยู่ (๕ ส) องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมหาวัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)	ไม่ได้ดำเนินการ	

**สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**

- มีทั้งหมด ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย ๐ โครงการ
  - ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ
- ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ %

**เปรียบเทียบการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕**



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินการตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการ อบรม. ดงมหาวัง สัจจะ พบประชาชนตำบล ดงมหาวัง	ดำเนินโครงการ อบรม. ดงมหาวัง สัจจะ พบ ประชาชนตำบลดงมหา วัน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๔-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน บริหารงาน ทั่วไป)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๒.	โครงการจัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ ประชาสัมพันธ์	ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	ไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น	จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ( การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๘๐	๕๒๐	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานธุรการ)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๖	โครงการเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินโครงการเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๒๐,๐๐๐	๙,๒๑๕	๗๘๕	๑๖ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานธุรการ)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	โอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานสังกัด อบต.ดงมหาวัน	ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานสังกัด อบต.ดงมหาวัน	๒๕,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด (งานนิติการ)	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ ๒๕,๐๐๐


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินการตาม และ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน การทุจริต	ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกัน การทุจริต	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานนิติการ)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และ วันหยุดราชการ	ดำเนินการโครงการรับชำระภาษีนอก สถานที่และ วันหยุดราชการ	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	๒๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	กองคลัง	ดำเนินการแบบ ไม่ใช้งบประมาณ	
๑๐	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐

๒. แผนงานงบกลาง งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๖๖,๔๑๐	๑๔๓,๙๗๗.๕๐	๒๒,๔๓๒.๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๔๙๓,๖๐๐	๑๑,๙๔๔,๐๐๐	๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	โอนลด งบประมาณ ๕๔๓,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๙๖๑,๖๐๐	๒,๐๑๘,๕๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๕๗,๒๐๐
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	๔๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม)	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	


สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ/กักเงินเบิกจ่าย ๐ โครงการ
  - ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๖ โครงการ
- ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ %





ครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส (โต๊ะพับ อเนกประสงค์) ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐x๑๘๐ ซม.	-เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส (โต๊ะพับอเนกประสงค์) ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐x๑๘๐ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส (โต๊ะพับ อเนกประสงค์) จำนวน ๑๐ ตัว	

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินการ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๑ ตัว	๒,๗๐๐	๒,๗๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	จัดหาเก้าอี้สำนักงาน ๑ ตัว	
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานจำนวน ๖ ตู้	๓๖,๐๐๐	๓๔,๒๐๐	๑,๘๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	จัดหาตู้เหล็กแบบ ๒ บานจำนวน ๖ ตู้	

แผนงานการรักษาสภาพภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่สำคัญ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	เครื่องพ่นยาแบบเตอร์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๖ ลิตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นยาแบบเตอร์ แบบ สะพายหลังขนาด บรรจุ ๑๖ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๓,๙๐๐	๑,๑๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	จัดหาพ่นยาแบบเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	
๕	หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปีน	เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปีน จำนวน ๒ อัน	๖๖,๐๐๐	๕๕,๘๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	จัดหาหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปีน จำนวน ๒ อัน	โอนลดงบประมาณ ๑๐,๒๐๐
๖	ทำสรณยนต์บรรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๖๔๑ เชียงราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสรณยนต์บรรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๖๔๑ เชียงราย ใหม่ทั้งคัน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการทำสรณยนต์บรรรทุกน้ำ	

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๗	เครื่องฟ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฟ่นผอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง	๙๑,๘๐๐	๙๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	จัดหาเครื่องฟ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) จำนวน ๑ เครื่อง	

แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๘	รับบริจาค	เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์ ใบขาด จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดทำใบขาด จำนวน ๑ เครื่อง	
๙	เครื่องตัดดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง ตัดดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	๑๗,๙๐๐	๓,๑๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	กองช่าง	จัดหาเครื่องตัดดิน จำนวน ๑ เครื่อง	
๑๐	เครื่องสกัดคอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง สกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหา เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	
๑๑	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง (บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ จุด	๒๔,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	โอนงบประมาณ รายการใหม่ (หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๑๘)	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๒	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง (บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๘ จุด	๖๔,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	โอนงบประมาณไปตั้ง รายการใหม่ (หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๑๙)	
๑๓	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง (บ้านใหม่มหวัน หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านใหม่มหวัน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ จุด	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	-	กองช่าง	จัดหาไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) บ้านใหม่มหวัน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ จุด	

ครุภัณฑ์ตั้งเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	
๒.	พัดลมดูดอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	
๓.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เพื่อจ่ายเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๑,๘๙๐	๑๑๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	
๕.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	๘,๐๐๐	๒๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	
๖.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๐๙๐	๔๑๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	



ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๗	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๓๕,๘๐๐	๓๕,๘๐๐	๐	-	กองคลัง	ยังไม่ได้จัดหา	การเงิน งบประมาณ เพื่อจัดทำใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๘	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	-	กองคลัง	ยังไม่ได้จัดหา	การเงิน งบประมาณ เพื่อจัดทำใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๙	เก้าอี้พนักพิงต่ำ สวิงหลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พนักพิงต่ำ สวิงหลัง จำนวน ๒ ตัว	๔,๗๐๐	๔,๗๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเก้าอี้พนักพิงต่ำ สวิงหลัง จำนวน ๒ ตัว	
๑๐	เก้าอี้บุวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บุวม จำนวน ๑๒ ตัว	๒๙,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเก้าอี้บุวม จำนวน ๑๒ ตัว	
๑๑	เก้าอี้บุวม มีพนักพิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บุวม มีพนักพิง จำนวน ๑ ตัว	๓,๙๕๐	๓,๙๕๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเก้าอี้บุวม มีพนักพิง จำนวน ๑ ตัว	
๑๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กัมเงิน
๑๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กัมเงิน
๑๕	โต๊ะโลหะเหล็ก ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะโลหะเหล็ก ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาโต๊ะโลหะเหล็ก ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่สำคัญการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๖	โต๊ะโลงขาเหล็ก ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะโลงขาเหล็ก ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ตัว	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาโต๊ะโลงขาเหล็ก ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ตัว	
๑๗	เครื่องสูบน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๓,๕๐๐	๕๓,๕๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	
๑๘	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๗	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๑ จุด	
๑๙	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๙	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๗ จุด	
๒๐	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๙ จุด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๑	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า	เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ตัว	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหากล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ตัว	
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	๔๘,๔๕๐	๒,๕๕๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	
๒๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	๘,๐๙๐	๑๑๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	
๒๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๐๙๐	๔๑๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๗		การตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงานจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		กึ่งหนึ่งผูกพัน/ลงนามในสัญญา	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๒๓๒	๔๒๙,๔๕๐,๔๐๓	๒๕	๖,๑๙๐,๔๐๐	๑๗	๓,๘๖๑,๒๐๐	๘	๒,๔๙๘,๖๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๗	๙,๑๗๕,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๖	๓,๗๑๘,๔๐๐	๔	๓,๕๐๙,๕๒๒	๓	๓,๓๖๐,๙๑๕	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	๗๖	๓,๘๐๑,๕๐๐	๕๑	๑,๗๔๖,๐๐๐	๓๙	๑,๐๒๘,๑๐๔.๑๕	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๖	๑๓๕,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๔	๑๒,๑๕๒,๘๐๐	๑๔	๑๕,๐๒๗,๖๑๐	๘	๑๔,๒๓๔,๔๗๒.๕๐	๐	๐
รวมทั้งสิ้น	๓๕๑	๔๕๘,๔๓๓,๑๐๓	๙๖	๒๖,๔๙๓,๕๓๒	๖๗	๒๒,๔๘๔,๖๙๑.๖๕	๘	๒,๔๙๘,๖๐๐
ครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			๑๓	๕๑๒,๐๐๐	๑๑	๕๐๑,๐๐๐		
ครุภัณฑ์ ตั้งรายการใหม่ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			๒๔	๗๖๘,๐๕๐	๒๔	๗๖๔,๒๖๐		
รวม			๓๗	๑,๒๘๐,๐๕๐	๓๕	๑,๑๖๕,๒๖๐		


สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


- โครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๑ โครงการ งบประมาณ ๔๕๘,๔๓๓,๑๐๓ บาท  
 จัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๔๙๓,๕๓๒ บาท
  - คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๗ (๙๖x๑๐๐/๓๕๑)
  - คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๘ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗  
 (๒๖,๔๙๓,๕๓๒ x ๑๐๐ / ๔๕๘,๔๓๓,๑๐๓)
- ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๗ โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ จำนวน ๒๒,๔๘๔,๖๙๑.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๗ (๒๒,๔๘๔,๖๙๑.๖๕ X ๑๐๐ / ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ครุภัณฑ์ตั้งรายการไว้รวม ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๒๘๐,๐๕๐ บาท  
 เบิกจ่ายจริง ๓๕ โครงการ เบิกจ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๕,๒๖๐ บาท

กราฟเปรียบเทียบโครงการจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณและการดำเนินโครงการ



กราฟเปรียบเทียบงบประมาณจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายโครงการ







ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๑. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ควรมีการพิจารณาทบทวนในการตั้งงบประมาณปีต่อไป
๒. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ควรชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่ไม่ได้ดำเนินการ
๓. ในการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงช่วงเวลาแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้เพื่อที่โครงการจะได้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
๔. โครงการต่าง ๆ ในการกำหนดช่วงเวลาให้คำนึงถึงความเหมาะสมของฤดูกาล หรือความพร้อมของพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการ
๕. ขอให้คณะผู้บริหารคำนึงถึงโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่ตรงกับปัจจัยขั้นพื้นฐานขอให้รับดำเนินการแก้ไขปัญหา
๖. ให้ อบต. จัดทำโครงการในข้อบัญญัติ ให้แล้วเสร็จก่อน ก่อนจะดำเนินการทำโครงการที่มาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานอื่น
๗. ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย

กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๓ ครั้ง โดยอาจจะเริ่มต้นที่หลังไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป หรือตามสมควร

# ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น

- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน หลังที่ ๒




- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕




- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสวนยางนางสัมฤทธิ์ ตอนนาม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖




- โครงการขยายเขตประปาโดยใช้ท่อ PE บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓




- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ่มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นเสาไฟฟ้าแรงสูง จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)



- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ่มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นแนวเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)




- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ่มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๓ จุดเริ่มต้นท่อ คลส. เดิม จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)




- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ่มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๔ จุดเริ่มต้นท่อ คสล. เดิม จุดสิ้นสุดสี่แยกกลางหมู่บ้าน)



- โครงการปรับปรุงระบบภายในหมู่บ้าน บ้านปางบน หมู่ที่ ๑๐



- โครงการปรับปรุงเสียดตามสาย บ้านปางบน หมู่ที่ ๑๐



- โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒



- โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑



๒. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น



๓. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เช่น

- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลดงมหาวัน



- โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



- โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียน




- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลงมหาวัน



- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ




- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสำคัญ




- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



- โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น



- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า



- โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลงมหาวัน



- โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลงมหาวัน



- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒





- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑



- โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก



๔. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เช่น

- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาท้องถิ่น



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลดงมหาวันทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป